

Załącznik nr 1 do pisma nr IR-I-212 – 15/1180/2014/fb z dnia 23.06.2014 r.

będącego zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

„Usunięcie awarii klimatyzatora Midea z ewentualnym montażem tymczasowego klimatyzatora w serwerowni w KMP Częstochowa”

A. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opróżnienie klimatyzatora Midea z czynnika chłodniczego
Oczyszczenie instalacji chłodniczej – przedmuchiwanie azotem
Usunięcie nieszczelności w trzech miejscach w instalacji
Wymiana płytki sterującej
Próba szczelności instalacji i urządzeń
Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
Uruchomienie, regulacja i uzyskanie niskich temperatur

B. W przypadku, gdy Oferent nie dysponuje płytką sterującą, a czas jej pozyskania przekroczy 3 dni, w zakres zamówienia wchodzi także montaż tymczasowego klimatyzatora o mocy chłodniczej minimum 3 kW. Montaż tymczasowego klimatyzatora powinien nastąpić przed przystąpieniem do naprawy klimatyzatora Midea, a demontaż tymczasowego klimatyzatora po naprawie klimatyzatora Midea.

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWPI W KATOWICACH
Inspektor Nadzoru
w specjalności energetyczno-inżynierskiej

mgr inż. Franciszek BUDNY
nr ewid. 13/93 B-B, 1/93 B-B